

**Виконання Інвестиційної програми КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»
(СП «КИЇВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ»)
за січень-грудень 2019 року**

№ заходу III	Назва заходу інвестиційної програми	План	План, приведений до фактичного обсягу реалізації теплової енергії	Факт			
		Вартість заходу, тис. грн без ПДВ	Вартість заходу, тис. грн без ПДВ	Профінансова но, тис. грн без ПДВ	Освоєно, тис. грн без ПДВ	% виконання з початку року відповідно до фактичного обсягу реалізації теплової енергії	Відхилення, тис. грн без ПДВ
1	2	3	4	5	6	7=(5/4)*100	8=5-4
1.2.1.1	Реконструкція електричної частини СТ-1	11 658,33	8 480,35	1 138,62	1 138,62	13,43%	-7 341,73
1.2.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів	11 658,33	8 480,35	1 138,62	1 138,62	13,43%	-7 341,73
I	Виробництво теплової енергії	11 658,33	8 480,35	1 138,62	1 138,62	13,43%	-7 341,73
2.2.1.1	Реконструкція ТМ №1 РК "Нивки" на ділянці від ТК109/2 до ТК109/2-6а по вул. Салютна (актуалізація ПКД+проходження експертизи+БМР)	18 686,59	13 592,75	0,00	0,00	0,00%	-13 592,75
2.2.1.2	Реконструкція ТМ-8 від ТЕЦ-5 на ділянці від ТК-813/14 до ТК-813/16 на вул. Суворова (актуалізація ПКД+проходження експертизи+БМР)	8 189,50	5 957,10	282,63	282,63	4,74%	-5 674,47
2.2.1.3	Реконструкція ТМ-7 ТЕЦ-5 від ТК 727/7А--727/10А по вул. Ямській (актуалізація ПКД+проходження експертизи+БМР)	2 370,05	1 723,99	127,90	127,90	7,42%	-1 596,09
2.2.1.4	Реконструкція ТМ 1,5 СТ-2 від ТК 123 до ТК 137 по вул. Спаська (актуалізація ПКД+проходження експертизи+БМР)	55 834,63	40 614,48	539,16	539,16	1,33%	-40 075,32
2.2.1.5	Реконструкція теплових мереж від ЦТП на вул. Бальзака, 56А до будинків на вул. Бальзака, 52/22, 54, 56, 68, 70, 72/19, 54А, 66/21, 58, 60, 62, 64, 66, 56А (актуалізація ПКД+проходження експертизи+БМР)	19 837,78	14 430,13	0,00	0,00	0,00%	-14 430,13
2.2.1.6	Реконструкція теплової мережі котельні "Сирець,1" (від котельні до ТК-504) (актуалізація ПКД+проходження експертизи+БМР)	5 915,61	4 303,05	205,26	205,26	4,77%	-4 097,79
2.2.1.7	Реконструкція теплових мереж на просп. Л. Курбаса, 3-А до ж/б на просп.Л.Курбаса,1А (Іввід), 3,3А, 3Б, 3В, 3Г (актуалізація ПКД+проходження експертизи+БМР)	6 266,71	4 558,45	11 676,95	11 676,95	256,16%	7 118,50
2.2.1.8	Реконструкція теплових мереж від ТК310/4 на вул. Олександра Архипенка, 4А до споживачів за адресами вул. Олександра Архипенка, 4, 4-А, 4-Б, 6, 6-А, 6-Б, 6-В, 8-Б. вул. Йорданській, 10. (актуалізація ПКД+проходження експертизи+БМР)	8 735,87	6 354,53	87,52	87,52	1,38%	-6 267,01
2.2.1.9	Реконструкція системи тепlopостачання житлового будинку за адресою: вул. Довженка, 2 у Шевченківському районі м. Києва (актуалізація ПКД+проходження експертизи+БМР)	1 776,60	1 292,31	3 924,58	3 924,58	303,69%	2 632,27
2.2.1.10	Реконструкція теплових мереж від ЦТП на вул. Беретті, 14 до будинків на вул.Беретті,12,14, 14А,16, 18 та до будинків на вул.Бальзака, 44, 46А, 42/20 (актуалізація ПКД+проходження експертизи+БМР)	9 732,79	7 079,70	0,00	0,00	0,00%	-7 079,70
2.2.1.11	Реконструкція теплових мереж "СТ-1" від ТК 120--ТК 120/3 та від ТК 120/3--ТК 120/5 по вул. Курська, 4/2 (актуалізація ПКД+проходження експертизи+БМР) (II черга)	8 547,29	6 217,35	274,20	274,20	4,41%	-5 943,15
2.2.1.12	Реконструкція ТМ-2 РК "Нивки" від 2ПІ до ТК 204/6 по вул. Данила Щербаківського (актуалізація ПКД+проходження експертизи+БМР) (II черга)	5 751,00	4 183,32	10 485,25	10 485,25	250,64%	6 301,93
2.2.1.13	Реконструкція теплової мережі котельні "Нивки" від ТК-109/10 до ТК-109/2-6А по вул. Януша Корчака (актуалізація ПКД+проходження експертизи+БМР)	12 534,46	9 117,65	8 224,54	8 224,54	90,20%	-893,11
2.2.1.14	Підключення споживачів котельні за адресою Грекова, 2 до теплових мереж міста (актуалізація ПКД+проходження експертизи+БМР)	4 110,08	2 989,70	6 499,11	6 499,11	217,38%	3 509,41
2.2.1.15	Реконструкція ділянки ТМ 1,5 СТ-2 від ТК-145 до ТК-148а по вул. Борисоглібській (актуалізація ПКД+проходження експертизи+БМР)	22 124,44	16 093,46	320,49	320,49	1,99%	-15 772,97
2.2.1.16	Підключення споживачів котельні за адресою Шамрило, 4 до теплових мереж міста (актуалізація ПКД+проходження експертизи+БМР)	5 615,06	4 084,43	4 811,98	4 811,98	117,81%	727,55

2.2.1.17	Реконструкція теплових мереж від ЦТП на вул. Бикова, 4А до будинків на вул. Закревського, 67, 69, 71, 77, 73/1, 75/2, на вул. Бикова, 3, 4 (1,2 увід), 5, 6, 7, 3А, на вул. Данькевича, 1/79, 3 (1,2 увід), 1А (актуалізація ПКД+проходження експертизи+БМР)	22 988,55	16 722,02	280,32	280,32	1,68%	-16 441,70
2.2.1.18	Реконструкція тепlopостачання будинків за адресою вул. Котельникова, 95 в Святошинському районі м. Києва (підключення споживачів теплової енергії котельні на вул. Котельникова, 95 до ТМ №1 СТ Біличі в Святошинському районі м. Києва) (актуалізація ПКД+проходження експертизи+БМР)	10 682,46	7 770,49	14 569,83	14 569,83	187,50%	6 799,34
2.2.1.19	Реконструкція ТМ №1 СТ – 1 від ТК 130/4 по вул. Єреванській до ТП будинку по вул. Антонова, 4 к.1 (актуалізація ПКД+проходження експертизи+БМР)	7 606,49	5 533,01	223,68	223,68	4,04%	-5 309,33
2.2.1.20	Реконструкція ТМ №1 СТ – 1 від ТК 112/2 А до ТК 602А по пл. Вокзальній(актуалізація ПКД+проходження експертизи+БМР)	6 827,23	4 966,17	273,91	273,91	5,52%	-4 692,26
2.2.1.	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів	244 133,18	177 584,07	62 807,31	62 807,31	35,37%	-114 776,76
2.2.5.1	Обладнання системою пожежної сигналізації службових і допоміжних приміщень РТМ "Центр" на вул. Гайдара	134,22	97,63	126,72	126,72	129,79%	29,09
2.2.5.2	Обладнання системою пожежної сигналізації адмінбудівлі РТМ "Поділ" на вул. Електриків, 31а	115,70	84,16	103,32	103,32	122,76%	19,16
2.2.5.3	Обладнання системою пожежної сигналізації адмінбудівлі РТМ "Позняки" на вул. Драгоманова, 40в	110,50	80,38	104,98	104,98	130,61%	24,60
2.2.5.4	Обладнання системою пожежної сигналізації адміністративних приміщень ЦТ №2 СТ-1 на вул. Жилинська, 85	209,00	152,03	202,73	202,73	133,35%	50,70
2.2.5.5	Технічне переозброєння	16 021,34	11 654,03	9 658,09	10 898,64	82,87%	-1 995,94
2.2.5	Інші заходи	16 590,76	12 068,23	10 195,84	11 436,39	84,48%	-1 872,39
II	Транспортування теплової енергії	260 723,94	189 652,30	73 003,15	74 243,70	38,49%	-116 649,15
3.2.5.1	Реконструкція ремонтно-виробничої бази РТМ «Святошино» із вбудованим ГПП на бульварі Лепсе, 22 у м. Києві	16 666,67	12 123,44	0,00	0,00	0,00%	-12 123,44
3.2.5	Інші заходи	16 666,67	12 123,44	0,00	0,00	0,00%	-12 123,44
III	Постачання теплової енергії	16 666,67	12 123,44	0,00	0,00	0,00%	-12 123,44
	Усього	289 048,94	210 256,09	74 141,77	75 382,32	35,26%	-136 114,32