

**Виконання Інвестиційної програми КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» у сфері теплопостачання на 12 місяців з 01.10.2024 станом на 01.03.2026**

тис. грн без ПДВ

№ з/п	Назва заходу	Вид робіт	План		Факт		Відсоток виконання, %	Відхилення
			відповідно до розпорядження КМВА від 10.09.2024 № 1048	приведений до фактичного обсягу реалізації теплової енергії за 12 місяців з 01.10.2024 до 30.09.2025	профінансовано	освосно		
1	2	3	4	5	6	7	8=(6/5)*100	9=6-5
<b>I</b>	<b>Виробництво теплової енергії</b>							
<b>1.1</b>	<b>Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання з урахуванням:</b>							
<b>1.1.1</b>	<b>Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:</b>							
1.1.1.1	Перепідключення теплогенератора к/к до централізованих теплових мереж у Солом'янському районі м. Києва (1-й пусковий комплекс)	БМР	40 133,15	26 013,26	24 159,04	24 159,04	92,87	-1 854,22
1.1.1.2	Реконструкція котельні у Дарницькому районі м. Києва	БМР	11 000,00	7 129,91	0,00	0,00	0,00	-7 129,91
	<b>Усього за підпунктом 1.1.1</b>		<b>51 133,15</b>	<b>33 143,17</b>	<b>24 159,04</b>	<b>24 159,04</b>	<b>72,89</b>	<b>-8 984,13</b>
<b>1.1.2</b>	<b>Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:</b>							
1.1.2.1	Реконструкція вузла обліку теплової енергії на тепломережі котельні у Шевченківському районі м. Києва	ПВР	200,00	129,63	199,00	199,00	153,51	69,37
1.1.2.2	Реконструкція вузла обліку теплової енергії загального колектора котельні у Солом'янському районі м. Києва	ПВР	200,00	129,63	199,00	199,00	153,51	69,37
1.1.2.3	Реконструкція вузла обліку природного газу котельні у Святошинському районі м. Києва	ПВР	90,00	58,34	0,00	0,00	0,00	-58,34
1.1.2.4	Реконструкція вузла обліку природного газу котельні у Святошинському районі м. Києва	ПВР	90,00	58,34	0,00	0,00	0,00	-58,34
1.1.2.5	Реконструкція вузла обліку природного газу котельні у Оболонському районі м. Києва	ПВР	90,00	58,34	0,00	0,00	0,00	-58,34
1.1.2.6	Реконструкція вузлів обліку газу теплогенераторів (актуалізація проекту)	Коригування ПВР	180,00	116,67	0,00	0,00	0,00	-116,67
1.1.2.7	Реконструкція вузлів обліку газу теплогенераторів	БМР	13 603,13	8 817,19	0,00	0,00	0,00	-8 817,19
	<b>Усього за підпунктом 1.1.2</b>		<b>14 453,13</b>	<b>9 368,14</b>	<b>398,00</b>	<b>398,00</b>	<b>4,25</b>	<b>-8 970,14</b>
<b>1.1.3</b>	<b>Інші заходи, з них:</b>							
1.1.3.1	Реконструкція автоматики безпеки котла к/к у Солом'янському районі м. Києва	БМР	704,03	456,33	0,00	0,00	0,00	-456,33
1.1.3.2	Реконструкція автоматики безпеки котла к/к у Подільському районі м. Києва	БМР	660,77	428,29	0,00	0,00	0,00	-428,29

№ з/п	Назва заходу	Вид робіт	План		Факт		Відсоток виконання, %	Відхилення
			відповідно до розпорядження КМВА від 10.09.2024 № 1048	приведений до фактичного обсягу реалізації теплової енергії за 12 місяців з 01.10.2024 до 30.09.2025	профінансовано	освосно		
1	2	3	4	5	6	7	8=(6/5)*100	9=6-5
1.1.3.3	Реконструкція автоматики безпеки котла к/к у Святошинському районі м. Києва	БМР	848,56	550,01	0,00	0,00	0,00	-550,01
1.1.3.4	Реконструкція автоматики безпеки котла к/к у Солом'янському районі м. Києва	ПВР	90,00	58,34	0,00	0,00	0,00	-58,34
1.1.3.5	Реконструкція автоматики безпеки котла к/к у Солом'янському районі м. Києва	ПВР	90,00	58,34	0,00	0,00	0,00	-58,34
1.1.3.6	Реконструкція димової труби котельні у Подільському районі м. Києва	БМР	11 146,52	7 224,88	41,60	41,60	0,58	-7 183,28
1.1.3.7	Реконструкція димової труби котельні у Деснянському районі м. Києва	БМР	9 978,04	6 467,50	41,60	41,60	0,64	-6 425,90
1.1.3.8	Реконструкція димовідвідного тракту к/к у Солом'янському районі м. Києва	БМР	21 029,19	13 630,57	16 860,85	16 860,85	123,70	3 230,28
1.1.3.9	Капітальний ремонт будівлі великої естакади та хімводоочистки пошкодженої внаслідок ракетного удару у Шевченківському районі м. Києва	ПВР	1 000,00	648,17	948,00	948,00	146,26	299,83
1.1.3.10	Капітальний ремонт будівлі колекторної і насосної магістралі пошкодженої внаслідок ракетного удару у Шевченківському районі м. Києва	ПВР	935,00	606,04	735,56	735,56	121,37	129,52
1.1.3.11	Капітальний ремонт будівлі (газорозподільного пункту) пошкодженої внаслідок ракетного удару у Шевченківському районі м. Києва	ПВР	400,00	259,27	374,55	374,55	144,46	115,28
1.1.3.12	Ремонт (реставраційний) з проведенням аварійно-відновлювальних робіт будівлі головного корпусу пошкодженої внаслідок ракетного удару у Шевченківському районі м. Києва	ПВР	14 300,00	9 268,89	6 267,91	6 267,91	67,62	-3 000,98
1.1.3.13	Капітальний ремонт будівлі розподільного пристрою пошкодженої внаслідок ракетного удару у Шевченківському районі м. Києва	ПВР	1 450,00	939,85	1 353,80	1 353,80	144,04	413,95
1.1.3.14	Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційного укриття) котельні у Шевченківському районі м. Києва	ПВР	650,00	421,31	52,50	52,50	12,46	-368,81
1.1.3.15	Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційного укриття) котельні у Деснянському районі м. Києва	ПВР	680,00	440,76	71,06	71,06	16,12	-369,70
1.1.3.16	Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційного укриття) котельні у Шевченківському районі м. Києва	ПВР	670,00	434,28	46,44	46,44	10,69	-387,84
1.1.3.17	Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційного укриття) котельні у Подільському районі м. Києва	ПВР	690,00	447,24	61,29	61,29	13,70	-385,95
1.1.3.18	Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційного укриття) котельні у Голосіївському районі м. Києва	ПВР	660,00	427,79	0,00	0,00	0,00	-427,79
1.1.3.19	Реконструкція системи корозійного моніторингу теплових мереж котельні у Шевченківському районі м. Києва	ПВР	100,00	64,82	0,00	0,00	0,00	-64,82
1.1.3.20	Реконструкція системи корозійного моніторингу теплових мереж котельні у Шевченківському районі м. Києва	ПВР	100,00	64,82	0,00	0,00	0,00	-64,82
1.1.3.21	Реконструкція системи корозійного моніторингу теплових мереж котельні у Святошинському районі м. Києва	ПВР	100,00	64,82	0,00	0,00	0,00	-64,82
1.1.3.22	Реконструкція естакади паливоподачі котельні з демонтажем похилої частини у Подільському районі м. Києва	ПВР	250,00	162,04	0,00	0,00	0,00	-162,04
	<b>Усього за підпунктом 1.1.3</b>		<b>66 532,11</b>	<b>43 124,37</b>	<b>26 855,16</b>	<b>26 855,16</b>	<b>62,27</b>	<b>-16 269,21</b>
	<b>Усього за пунктом 1.1</b>		<b>132 118,39</b>	<b>85 635,68</b>	<b>51 412,20</b>	<b>51 412,20</b>	<b>60,04</b>	<b>-34 223,48</b>
<b>1.2</b>	<b>Інші заходи з урахуванням:</b>							

№ з/п	Назва заходу	Вид робіт	План		Факт		Відсоток виконання, %	Відхилення
			відповідно до розпорядження КМВА від 10.09.2024 № 1048	приведений до фактичного обсягу реалізації теплової енергії за 12 місяців з 01.10.2024 до 30.09.2025	профінансовано	освосно		
1	2	3	4	5	6	7	8=(6/5)*100	9=6-5
<b>1.2.3</b>	<b>Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:</b>							
1.2.3.1	Модернізація АСУ ТП котельні у Оболонському районі м. Києва	ПВР	122,36	79,31	0,00	116,23	0,00	-79,31
1.2.3.2	Модернізація АСУ ТП котельні у Солом'янському районі м. Києва	ПВР	225,00	145,84	0,00	216,31	0,00	-145,84
1.2.3.3	Модернізація системи керування котельні у Солом'янському районі м. Києва	ПВР	233,40	151,28	0,00	211,81	0,00	-151,28
1.2.3.4	Закупівля обладнання для модернізації відмовостійкої системи керування контролерами безпеки Fail Safe Control (FSC) АСУ ТП	Обладнання	1 200,00	777,81	1 200,00	1 200,00	154,28	422,19
1.2.3.5	Закупівля обладнання для модернізації системи аварійно-попереджувальної сигналізації автономних котельень з супутніми послугами	Обладнання, програмне забезпечення,	579,00	375,29	574,50	574,50	153,08	199,21
	<b>Усього за підпунктом 1.2.3</b>		<b>2 359,76</b>	<b>1 529,53</b>	<b>1 774,50</b>	<b>2 318,85</b>	<b>116,02</b>	<b>244,97</b>
<b>1.2.5</b>	<b>Інші заходи, з них:</b>							
1.2.5.1	Технічне переозброєння СП «ЕНЕРГОНАЛАДКА»	Обладнання	412,11	267,12	299,66	299,66	112,18	32,54
	<b>Усього за підпунктом 1.2.5</b>		<b>412,11</b>	<b>267,12</b>	<b>299,66</b>	<b>299,66</b>	<b>112,18</b>	<b>32,54</b>
	<b>Усього за пунктом 1.2</b>		<b>2 771,87</b>	<b>1 796,65</b>	<b>2 074,16</b>	<b>2 618,51</b>	<b>115,45</b>	<b>277,51</b>
	<b>Усього за розділом I</b>		<b>134 890,26</b>	<b>87 432,34</b>	<b>53 486,36</b>	<b>54 030,71</b>	<b>61,17</b>	<b>-33 945,98</b>
<b>II</b>	<b>Транспортування теплової енергії</b>							
<b>2.1</b>	<b>Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання з урахуванням:</b>							
<b>2.1.1</b>	<b>Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:</b>							
2.1.1.1	Реконструкція ділянок теплових мереж у Печерському районі м. Києва	БМР	102 670,87	93 621,95	0,00	0,00	0,00	-93 621,95
2.1.1.2	Реконструкція ділянки теплової мережі у Печерському районі м. Києва	Коригування ПВР	800,00	729,49	0,00	0,00	0,00	-729,49
2.1.1.3	Реконструкція ділянки теплової мережі у Голосіївському районі м. Києва	ПВР	2 000,00	1 823,73	220,20	220,20	12,07	-1 603,53
2.1.1.4	Реконструкція ділянки теплової мережі у Печерському районі м. Києва	ПВР	2 200,00	2 006,10	209,12	209,12	10,42	-1 796,98
2.1.1.5	Реконструкція ділянок теплових мереж у Солом'янському районі м. Києва (3-й пусковий комплекс)	БМР	69 612,34	63 477,04	36 247,50	36 492,37	57,10	-27 229,54
	<b>Усього за підпунктом 2.1.1</b>		<b>177 283,21</b>	<b>161 658,31</b>	<b>36 676,82</b>	<b>36 921,69</b>	<b>22,69</b>	<b>-124 981,49</b>
<b>2.1.4</b>	<b>Інші заходи, з них:</b>							
2.1.4.1	Реконструкція контуру анодного заземлення та заміна катодного перетворювача існуючої СКЗ у Оболонському районі м. Києва	ПВР	400,00	364,75	0,00	0,00	0,00	-364,75
2.1.4.2	Реконструкція катодного захисту трубопроводу на тепломережі у Голосіївському районі м. Києва	ПВР	400,00	364,75	0,00	0,00	0,00	-364,75
2.1.4.3	Реконструкція системи пожежної сигналізації та системи оповіщення про пожежу приміщень будівлі у Святошинському районі м. Києва	ПВР	60,00	54,71	0,00	0,00	0,00	-54,71
2.1.4.4	Реконструкція системи пожежної сигналізації та системи оповіщення про пожежу приміщень будівлі у Голосіївському районі м. Києва	ПВР	60,00	54,71	0,00	0,00	0,00	-54,71

№ з/п	Назва заходу	Вид робіт	План		Факт		Відсоток виконання, %	Відхилення
			відповідно до розпорядження КМВА від 10.09.2024 № 1048	приведений до фактичного обсягу реалізації теплової енергії за 12 місяців з 01.10.2024 до 30.09.2025	профінансовано	освосно		
1	2	3	4	5	6	7	8=(6/5)*100	9=6-5
2.1.4.5	Реконструкція системи пожежної сигналізації та системи оповіщення про пожежу приміщень будівлі у Шевченківському районі м. Києва	ПВР	60,00	54,71	0,00	0,00	0,00	-54,71
2.1.4.6	Реконструкція фільтровентиляційної установки сховища у Дніпровському районі м. Києва	ПВР	150,00	136,78	0,00	0,00	0,00	-136,78
2.1.4.7	Реконструкція фільтровентиляційної установки сховища у Подільському районі м. Києва	ПВР	150,00	136,78	0,00	0,00	0,00	-136,78
2.1.4.8	Реконструкція приміщень центрального теплового пункту під розміщення проливних установок, автоматичних мийок, теплових лічильників адміністративних приміщень для розміщення персоналу у Дарницькому районі м. Києва	БМР	13 927,41	12 699,91	0,00	0,00	0,00	-12 699,91
<b>Усього за підпунктом 2.1.4</b>			<b>15 207,41</b>	<b>13 867,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13 867,10</b>
<b>Усього за пунктом 2.1</b>			<b>192 490,62</b>	<b>175 525,41</b>	<b>36 676,82</b>	<b>36 921,69</b>	<b>20,90</b>	<b>-138 848,59</b>
<b>2.2</b>	<b>Інші заходи з урахуванням:</b>							
<b>2.2.3</b>	<b>Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:</b>							
2.2.3.1	Будівництво магістральної первинної телекомунікаційної мережі на об'єкті КП «КІЇВТЕПЛОЕНЕРГО» 3 черга	БМР	5 599,45	5 105,94	4 906,54	4 906,54	96,09	-199,40
2.2.3.2	Закупівля мережевого обладнання	Обладнання	9 522,68	8 683,40	9 499,89	9 499,89	109,40	816,49
2.2.3.3	Закупівля обладнання та виконання робіт з монтажу для базових станцій радіозв'язку	БМР	447,17	407,76	447,16	447,16	109,66	39,40
2.2.3.4	Закупівля системи виявлення та запобігання вторгнення у автоматизовані технологічні системи IPS/IDS	Обладнання, програмне забезпечення	8 197,00	7 474,56	8 176,19	8 176,19	109,39	701,63
<b>Усього за підпунктом 2.2.3</b>			<b>23 766,30</b>	<b>21 671,65</b>	<b>23 029,78</b>	<b>23 029,78</b>	<b>106,27</b>	<b>1 358,13</b>
<b>2.2.4</b>	<b>Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:</b>							
2.2.4.1	Закупівля спецаварійних на базі ISUZU NPR 75 (або аналог)	4 од.	15 166,66	13 829,94	15 165,00	15 165,00	109,65	1 335,06
2.2.4.2	Закупівля вантажопасажирських цільнометалевих спеціальних аварійних автомобілів	1 од.	2 083,30	1 899,69	2 083,30	2 083,30	109,67	183,61
2.2.4.3	Закупівля самоскиду вантажопід'ємністю 20 т.	1 од.	4 950,40	4 514,10	4 710,00	4 710,00	104,34	195,90
2.2.4.4	Закупівля тягача з напівпричипом та кран-маніпуляторною установкою	1 од.	10 748,16	9 800,87	10742,50	10742,50	109,61	941,63
2.2.4.5	Закупівля вантажопасажирських автомобілів	3 од.	2 362,80	2 154,55	3032,50	3032,50	140,75	877,95
<b>Усього за підпунктом 2.2.4</b>			<b>35 311,32</b>	<b>32 199,15</b>	<b>35 733,30</b>	<b>35 733,30</b>	<b>110,98</b>	<b>3 534,15</b>
<b>2.2.5</b>	<b>Інші заходи, з них:</b>							
2.2.5.1	Технічне переозброєння СП «КТМ»	Обладнання	32 288,69	29 442,92	30 313,69	30 127,69	102,96	870,77
2.2.5.2	Капітальний ремонт фасаду та покрівлі будівлі у Дніпровському районі м. Києва	БМР	8 526,74	7 775,23	0,00	0,00	0,00	-8 526,74
<b>Усього за підпунктом 2.2.5</b>			<b>40 815,43</b>	<b>37 218,15</b>	<b>30 313,69</b>	<b>30 127,69</b>	<b>81,45</b>	<b>-6 904,46</b>
<b>Усього за пунктом 2.2</b>			<b>99 893,05</b>	<b>91 088,95</b>	<b>89 076,77</b>	<b>88 890,77</b>	<b>97,79</b>	<b>-2 012,18</b>
<b>Усього за розділом II</b>			<b>292 383,67</b>	<b>266 614,36</b>	<b>125 753,59</b>	<b>125 812,46</b>	<b>47,17</b>	<b>-140 860,77</b>

№ з/п	Назва заходу	Вид робіт	План		Факт		Відсоток виконання, %	Відхилення
			відповідно до розпорядження КМВА від 10.09.2024 № 1048	приведений до фактичного обсягу реалізації теплової енергії за 12 місяців з 01.10.2024 до 30.09.2025	профінансовано	освоєно		
1	2	3	4	5	6	7	8=(6/5)*100	9=6-5
<b>III</b>	<b>Постачання теплової енергії</b>							
<b>3.1</b>	<b>Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання з урахуванням:</b>							
<b>3.1.3</b>	<b>Інші заходи, з них:</b>							
3.1.3.1	Встановлення вузлів комерційного обліку теплової енергії (IV етап)	ПВР, БМР	93 262,26	84 437,02	47 357,74	47 357,74	56,09	-37 079,28
	<b>Усього за підпунктом 3.1.3</b>		<b>93 262,26</b>	<b>84 437,02</b>	<b>47 357,74</b>	<b>47 357,74</b>	<b>56,09</b>	<b>-37 079,28</b>
	<b>Усього за пунктом 3.1</b>		<b>93 262,26</b>	<b>84 437,02</b>	<b>47 357,74</b>	<b>47 357,74</b>	<b>56,09</b>	<b>-37 079,28</b>
<b>3.2</b>	<b>Інші заходи з урахуванням:</b>							
<b>3.2.3</b>	<b>Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:</b>							
3.2.3.1	Розширення місткості мережевої системи зберігання даних	Обладнання	1 750,00	1 584,40	1 724,08	1 724,08	108,82	139,68
	<b>Усього за підпунктом 3.2.3</b>		<b>1 750,00</b>	<b>1 584,40</b>	<b>1 724,08</b>	<b>1 724,08</b>	<b>108,82</b>	<b>139,68</b>
	<b>Усього за пунктом 3.2</b>		<b>1 750,00</b>	<b>1 584,40</b>	<b>1 724,08</b>	<b>1 724,08</b>	<b>108,82</b>	<b>139,68</b>
	<b>Усього за розділом III</b>		<b>95 012,26</b>	<b>86 021,42</b>	<b>49 081,82</b>	<b>49 081,82</b>	<b>57,06</b>	<b>-36 939,60</b>
	<b>Усього за інвестиційною програмою</b>		<b>522 286,19</b>	<b>440 068,12</b>	<b>228 321,77</b>	<b>228 924,99</b>	<b>51,88</b>	<b>-211 746,35</b>