

1. Загальний звіт з виконання інвестиційної програми за II квартал 2019 року

тис. грн без ПДВ

№	Складові інвестиційної програми	Річний план						Фактично профінансовано за звітний період						Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Відхилення		
		усього	електроенергія			теплоенергія			усього	електроенергія			теплоенергія					
			додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація		додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування				прибуток	амортизація
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=16-3
1	Реконструкція, модернізація та будівництво електротехнічного обладнання	29 470,56	0,00	0,00	11 878,02	0,00	0,00	17 592,54	0,00	0,00	2 786,05	0,00	0,00	4 122,43	6 908,48	0,00	23,44%	-22 562,08
2	Реконструкція, модернізація та будівництво теплотехнічного обладнання	2 568,30	0,00	0,00	909,27	0,00	0,00	1 659,03	0,00	0,00	268,85	0,00	0,00	490,53	759,38	0,00	29,57%	-1 808,92
3	Реконструкція, модернізація та будівництво загальностанційного обладнання	57 290,52	0,00	0,00	23 406,84	0,00	0,00	33 883,68	0,00	0,00	5 103,11	0,00	0,00	7 409,53	12 512,64	10 274,82	21,84%	-44 777,88
4	Реконструкція, модернізація та будівництво будівель і споруд	35 185,00	0,00	0,00	13 334,96	0,00	0,00	21 850,04	0,00	0,00	4 000,49	0,00	0,00	6 555,01	10 555,50	0,00	30,00%	-24 629,50
5	Інше	3 632,53	0,00	0,00	1 487,29	0,00	0,00	2 145,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,54	0,00%	-3 632,53
Усього		128 146,91	0,00	0,00	51 016,38	0,00	0,00	77 130,53	0,00	0,00	12 158,50	0,00	0,00	18 577,50	30 736,00	10 559,36	23,98%	-97 410,91

Директор

"25" липня 2019 року



(підпис)

Бінд В.С.

(прізвище, ім'я, по батькові)