

Додаток 2
Порядку формування інвестиційних
програм ліцензіатів з виробництва електричної
теплової енергії на теплоелектроцентралях
когенераційних установках
(пункт 5.1 розділу V)

Звіт щодо виконання інвестиційної програми				
Найменування ліцензіата	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»			
Прогнозний період	з	01.01.2019	до	31.12.2019

1. Загальний звіт з виконання інвестиційної програми за III квартал 2019 року

№	Складові інвестиційної програми	Фактично профінансовано за звітний період												Освоєно згідно з актами виконання робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Відхилення	
		Річний план			теплоенергія			електроенергія			усього						
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				16
1	Реконструкція, модернізація та будівництво електротехнічного обладнання	0,00	0,00	11 878,02	0,00	0,00	17 592,54	0,00	0,00	3 475,58	0,00	0,00	5 147,50	8 623,08	0,00	29,26%	-20 847,48
2	Реконструкція, модернізація та будівництво теплотехнічного обладнання	0,00	0,00	909,27	0,00	0,00	1 659,03	0,00	0,00	268,85	0,00	0,00	490,53	759,38	0,00	29,57%	-1 808,92
3	Реконструкція, модернізація та будівництво загальностанційного обладнання	0,00	0,00	23 406,84	0,00	0,00	33 883,68	0,00	0,00	11 709,44	0,00	0,00	16 891,50	28 600,94	29 698,96	49,92%	-28 689,58
4	Реконструкція, модернізація та будівництво будівель і споруд	0,00	0,00	13 334,96	0,00	0,00	21 850,04	0,00	0,00	4 000,49	0,00	0,00	6 555,01	10 555,50	4 557,22	30,00%	-24 629,50
5	Інше	0,00	0,00	1 487,29	0,00	0,00	2 145,24	0,00	0,00	83,02	0,00	0,00	115,60	198,62	1 679,37	5,47%	-3 433,91
Усього		0,00	0,00	51 016,38	0,00	0,00	77 130,53	0,00	0,00	19 537,38	0,00	0,00	29 200,14	48 737,52	35 935,55	38,03%	-79 409,39

Директор

"24. 10 2019 року




Білл В.С.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

1.1. Реконструкція, модернізація та будівництво електротехнічного обладнання

№	Назва заходів інвестиційної програми	Фактично профінансовано за звітний період												Відсоток виконання з початку року	Вихідна			
		Річний план			теплоенергія			електроенергія			теплоенергія					усього		
		усього	доплаткові джерела фінансування	прибуток	доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація					
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=16-3		
1	Реконструкція 7-ми комірок І-й та ІІ-й секцій шин ВРП 110 кВ на ТЕЦ-6 (Обладнання+БМР) (UA-2019-04-23-001122-b)	27 804,52	0,00	0,00	11 181,62	0,00	0,00	16 622,90	0,00	0,00	3 270,00	0,00	0,00	4 861,27	8 131,27	0,00	29,24%	-19 673,25
2	Технічне переоснащення системи збудження Г-1 ТВВ-320 бл. 1 на ТЕЦ-6 (ПВР) (UA-2019-02-05-000025-с)	1 666,04	0,00	0,00	696,40	0,00	0,00	969,64	0,00	0,00	205,58	0,00	0,00	286,23	491,81	0,00	29,52%	-1 174,23
Усього		29 470,56	0,00	0,00	11 878,02	0,00	0,00	17 592,54	0,00	0,00	3 475,58	0,00	0,00	5 147,50	8 623,08	0,00	29,26%	-20 847,48



(підпис)

Біда В.С.

(прізвище, ім'я, по батькові)


 Директор
 "24. 10" 2019 року

1.2. Реконструкція, модернізація та будівництво теплотехнічного обладнання

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план						Фактично профінансовано за звітний період						Відсоток виконання з початку року	Відсоток виконання з року			
		електроенергія			теплоенергія			електроенергія			теплоенергія							
		доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація			усього		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
1	Технічне перенесення котла ТТМ-96А ст. № 1 ТЕЦ-5 з заміною палинкового устаткування зі зниженням викидів (ПВР) (UA-2019-02-05-000028-с)	0,00	0,00	0,00	909,27	0,00	0,00	0,00	1 659,03	0,00	0,00	268,85	0,00	0,00	0,00	0,00	29,57%	-1 808,92
Усього		0,00	0,00	0,00	909,27	0,00	0,00	0,00	1 659,03	0,00	0,00	268,85	0,00	0,00	0,00	0,00	29,57%	-1 808,92

Директор

"24" 10 2019 року



(підпис)

Біда В.С.

(прізвище, ім'я, по батькові)

1.3. Реконструкція, модернізація та будівництво загальностанційного обладнання

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план						Фактично профінансовано за звітний період						Відсоток виконання з початку року	Відхилення				
		усього		електроенергія		теплоенергія		усього		електроенергія		теплоенергія							
		додаткові джерела фінансування	прибуток	додаткові джерела фінансування	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	додаткові джерела фінансування	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19-16-3	
1	Технічне переоснащення інформаційно-обчислювальної системи блоків ст. № 1-4 ТЕЦ-5 на базі стандартної SCADA / DCS (Обладнання+БМР) (UA-2019-01-30-001711-b)	8 585,00	0,00	0,00	3 570,21	0,00	0,00	0,00	5 014,79	0,00	0,00	2 911,03	0,00	0,00	4 088,89	6 999,92	6 999,93	81,54%	-1 585,08
2	Створення автоматизованої системи керування обладнанням з розширеним системним візуалізації хімії ТЕЦ-5 (Обладнання+БМР) (UA-2019-02-01-000030-b)	3 957,00	0,00	0,00	1 653,86	0,00	0,00	0,00	2 303,14	0,00	0,00	745,79	0,00	0,00	1 038,58	1 784,37	2 174,98	45,09%	-2 172,63
3	Технічне переоснащення системи автоматичного регулювання для турбоагрегату Т-100 бл. №2 на ТЕЦ-5 (ПВР) (UA-2019-02-06-000109-с)	580,52	0,00	0,00	242,66	0,00	0,00	0,00	337,86	0,00	0,00	72,80	0,00	0,00	101,35	174,15	0,00	30,00%	-406,37
4	Технічне переоснащення інформаційно-обчислювальної системи блоків ст. № 2 ТЕЦ-6 на базі стандартної SCADA / DCS (Обладнання+БМР) (UA-2019-01-23-002378-а)	10 904,00	0,00	0,00	4 421,84	0,00	0,00	0,00	6 482,16	0,00	0,00	3 851,42	0,00	0,00	5 645,96	9 497,38	9 497,37	87,10%	-1 406,62
5	Реконструкція систем контролю вібраційного стану енергоблоку №1,2 на ТЕЦ-6 (1 черга) (Обладнання+БМР) (UA-2019-04-23-000251-с)	7 217,00	0,00	0,00	2 820,50	0,00	0,00	0,00	4 396,50	0,00	0,00	752,32	0,00	0,00	1 172,68	1 925,00	0,00	26,67%	-5 292,00
6	Впровадження частотного приводу на НДВ БНС ТЕЦ-6 (Обладнання+БМР) (UA-2019-01-23-003417-b)	26 047,00	0,00	0,00	10 697,76	0,00	0,00	0,00	15 349,24	0,00	0,00	3 376,08	0,00	0,00	4 844,04	8 220,12	11 026,68	31,56%	-17 826,88
Усього		57 290,52	0,00	0,00	23 406,84	0,00	0,00	0,00	33 883,68	0,00	0,00	11 709,44	0,00	0,00	16 891,50	28 600,94	29 698,96	49,92%	-28 689,58

Директор

24.10 2019 року


(підпис)

Бінд В.С.
(прізвище, ім'я, по батькові)

1.4. Реконструкція, модернізація та будівництво будівель і споруд

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план						Фактично профінансовано за звітний період						Відсоток виконання з початку року	Відсоток виконання з актами виконаних робіт, усього	Відхилення	
		електроенергія			теплоенергія			електроенергія			теплоенергія						усього
		доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація				
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
1	Реконструкція баштової градирні №2 на ТЕЦ-6 (БМР) (UA-2019-03-04-001580-б)	0,00	0,00	5 556,96	0,00	0,00	9 628,04	0,00	0,00	1 667,09	0,00	0,00	2 888,41	4 555,50	4 557,22	30,00%	-10 629,50
2	Технічне перенесення димової труби Н = 270 м на ТЕЦ-6 (БМР) (UA-2019-01-30-000419-с)	0,00	0,00	7 778,00	0,00	0,00	12 222,00	0,00	0,00	2 333,40	0,00	0,00	3 666,60	6 000,00	0,00	30,00%	-14 000,00
Усього		0,00	0,00	13 334,96	0,00	0,00	21 850,04	0,00	0,00	4 000,49	0,00	0,00	6 555,01	10 555,50	4 557,22	30,00%	-24 629,50

Директор
"24" 2019 року


(підпис)

Біда В.С.
(прізвище, ім'я, по батькові)

1.5. Інше

тис. грн без ПДВ

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план						Фактично профінансовано за звітний період						Відсоток виконання з початку року	Відхилення		
		електроенергія			теплоенергія			електроенергія			теплоенергія					усього	
		долаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	долаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	долаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	долаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація				
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
1	Технічне переозброєння відділів та цехів ТЕЦ-5 (Обладнання) (UA-2019-03-28-000869-а; UA-2019-04-03-001674-а; UA-2019-02-19-001379-а; UA-2019-05-08-001815-а; UA-2019-04-05-001652-б UA-2019-04-24-000416-с)	484,86	0,00	202,67	0,00	282,19	0,00	0,00	10,92	0,00	0,00	0,00	15,20	26,12	467,42	5,39%	-458,74
2	Технічне переозброєння відділів та цехів ТЕЦ-6 (Обладнання) (UA-2019-02-19-001379-а; UA-2019-07-11-000888-с; UA-2019-03-28-000869-а)	481,20	0,00	170,03	0,00	311,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,22	0,00%	-481,20
3	Технічне переозброєння спеціалізованих підрозділів ТЕЦ-5 (Обладнання) (UA-2019-04-10-001136-б; UA-2019-04-01-000135-а; UA-2019-05-08-001815-а; UA-2019-04-24-000416-с; UA-2019-07-09-000448-с)	2 666,47	0,00	1 114,59	0,00	1 551,89	0,00	0,00	72,10	0,00	100,40	0,00	172,50	1 038,73	6,47%	-2 493,97	
Усього		3 632,53	0,00	1 487,29	0,00	2 145,24	0,00	0,00	83,02	0,00	115,60	0,00	198,62	1 679,37	5,47%	-3 433,91	



Директор

"Зк" № 10 2019 року

Біда В.С.

(прізвище, ім'я, по батькові)