

Додаток 2
Порядку формування інвестиційних
програм ліцензіатів з виробництва електричної
теплової енергії на теплоелектроцентралях
когенераційних установках
(пункт 5.1 розділу V)

Звіт щодо виконання інвестиційної програми				
Найменування ліцензіата	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»			
Прогнозний період	з	01.01.2019	до	31.12.2019

1. Загальний звіт з виконання інвестиційної програми за 2019 рік

№	Складові інвестиційної програми	Річний план				Фактично профінансовано за звітний період										Освоєно згідно з актами виконання робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Вихідження	
		усього	електроенергія		теплоенергія		електроенергія						теплоенергія						
			доплаткові ліжераді	прибуток	амортизація	доплаткові ліжераді	прибуток	амортизація	доплаткові ліжераді	прибуток	амортизація	усього							
												доплаткові ліжераді	прибуток						
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19-16-3
	Реконструкція, модернізація та будівництво електротехнічного обладнання		29 470,56	0,00	0,00	11 878,02	0,00	0,00	17 592,54	0,00	0,00	7 021,08	0,00	0,00	13 653,48	20 674,56	18 939,14	70,15%	-8 796,00
	Реконструкція, модернізація та будівництво теплотехнічного обладнання		2 568,30	0,00	0,00	909,27	0,00	0,00	1 659,03	0,00	0,00	773,65	0,00	0,00	1 504,48	2 278,13	2 531,25	88,70%	-290,17
	Реконструкція, модернізація та будівництво загальностанційного обладнання		57 290,52	0,00	0,00	23 406,84	0,00	0,00	33 883,68	0,00	0,00	16 916,68	0,00	0,00	32 896,87	49 813,55	49 813,55	86,95%	-7 476,97
	Реконструкція, модернізація та будівництво будівель і споруд		35 185,00	0,00	0,00	13 334,96	0,00	0,00	21 850,04	0,00	0,00	5 412,74	0,00	0,00	10 525,84	15 938,58	13 147,29	45,30%	-19 246,42
	Інше		3 632,53	0,00	0,00	1 487,29	0,00	0,00	2 145,24	0,00	0,00	1 086,57	0,00	0,00	2 112,98	3 199,55	3 199,55	88,08%	-432,98
	Усього		128 146,91	0,00	0,00	51 016,38	0,00	0,00	77 130,53	0,00	0,00	31 210,72	0,00	0,00	60 693,65	91 904,37	87 630,78	71,72%	-36 242,54

тис. грн без ПДВ

Директор

21. 02 2020 року

Біда В.С.

(прізвище, ім'я, по батькові)


(підпис)

1.1. Реконструкція, модернізація та будівництво електротехнічного обладнання

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план						Фактично профінансовано за звітний період										Відсоток виконання з початку року	Вихилена
		усього	електроенергія			теплоенергія			електроенергія			теплоенергія				усього	Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього		
			доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація								
												13	14	15	16				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=16-3	
1	Реконструкція 7-ми комірток І-й та ІІ-й секцій шин ВРП 110 кВ на ТЕЦ-6 (Обладнання+БМР) (UA-2019-04-23-001122-b)	27 804,52	0,00	0,00	11 181,62	0,00	0,00	16 622,90	0,00	0,00	6 520,02	0,00	0,00	12 679,10	19 199,12	17 299,76	69,05%	-8 605,40	
2	Технічне переоснащення системи збудження Г-1 ТВВ - 320 бл. 1 на ТЕЦ-6 (ПВР) (UA-2019-02-05-000025-с)	1 666,04	0,00	0,00	696,40	0,00	0,00	969,64	0,00	0,00	501,06	0,00	0,00	974,38	1 475,44	1 639,38	88,56%	-190,60	
Усього		29 470,56	0,00	0,00	11 878,02	0,00	0,00	17 592,54	0,00	0,00	7 021,08	0,00	0,00	13 653,48	20 674,56	18 939,14	70,15%	-8 796,00	

Директор

21.02.2020 року



(підпис)

Біда В.Є.


(прізвище, ім'я, по батькові)

1.2. Реконструкція, модернізація та будівництво теплотехнічного обладнання

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план				Фактично профінансовано за звітний період												Освоєно згідно з актами виконання робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Відхилення
		усього	електроенергія			теплоенергія			електроенергія			теплоенергія			усього					
			доплаткові ліквідації	прибуток	амортизація	доплаткові ліквідації	прибуток	амортизація	доплаткові ліквідації	прибуток	амортизація	доплаткові ліквідації	прибуток	амортизація						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=16-3		
1	Технічне переоснащення котла ТТМ-96А ст. № 1 ТЕЦ-5 з заміною палинкового устаткування зі зниженням викидів (ПВР) (UA-2019-02-05-000028-с)	2 568,30	0,00	0,00	909,27	0,00	0,00	1 659,03	0,00	0,00	773,65	0,00	0,00	1 504,48	2 278,13	2 531,25	88,70%	-290,17		
Усього		2 568,30	0,00	0,00	909,27	0,00	0,00	1 659,03	0,00	0,00	773,65	0,00	0,00	1 504,48	2 278,13	2 531,25	88,70%	-290,17		

Директор

"24" 02 2020 року



(підпис)

Бінд В.Є.

(прізвище, ім'я, по батькові)

1.3. Реконструкція, модернізація та будівництво загальностанційного обладнання

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план						Фактично профінансовано за звітний період										Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Відхилення
		усього	електроенергія			теплоенергія			доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	теплоенергія			усього					
			доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація												
												доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=16-3		
1	Технічне переоснащення інформаційно-обчислювальної системи блоків ст. № 1-4 ТЕЦ-5 на базі стандартної SCADA / DCS (Обладнання+БМР) (UA-2019-01-30-001711-b)	8 585,00	0,00	0,00	3 570,21	0,00	0,00	5 014,79	0,00	0,00	2 792,64	0,00	0,00	5 430,69	8 223,33	8 223,33	95,79%	-361,67		
2	Створення автоматизованої системи керування обладнанням з розширенням системи візуалізації хімії ТЕЦ-5 (Обладнання+БМР) (UA-2019-02-01-000030-b)	3 957,00	0,00	0,00	1 653,86	0,00	0,00	2 303,14	0,00	0,00	1 147,34	0,00	0,00	2 231,17	3 378,51	3 378,51	85,38%	-578,49		
3	Технічне переоснащення системи автоматичного регулювання для турбоагрегату Т-100 бл. №2 на ТЕЦ-5 (ПВР) (UA-2019-02-06-000109-с)	580,52	0,00	0,00	242,66	0,00	0,00	337,86	0,00	0,00	197,14	0,00	0,00	383,36	580,50	580,50	100,00%	-0,02		
4	Технічне переоснащення інформаційно-обчислювальної системи блоків ст. № 2 ТЕЦ-6 на базі стандартної SCADA / DCS (Обладнання+БМР) (UA-2019-01-23-002378-а)	10 904,00	0,00	0,00	4 421,84	0,00	0,00	6 482,16	0,00	0,00	3 660,23	0,00	0,00	7 117,82	10 778,05	10 778,05	98,84%	-125,95		
5	Реконструкція систем контролю вібраційного стану енергоблоку №1,2 на ТЕЦ-6 (1 черга) (Обладнання+БМР) (UA-2019-04-23-000251-с)	7 217,00	0,00	0,00	2 820,50	0,00	0,00	4 396,50	0,00	0,00	2 153,24	0,00	0,00	4 187,28	6 340,52	6 340,52	87,86%	-876,48		
6	Впровадження частотного приводу на НДВ БНС ТЕЦ-6 (Обладнання+БМР) (UA-2019-01-23-003417-b)	26 047,00	0,00	0,00	10 697,76	0,00	0,00	15 349,24	0,00	0,00	6 966,09	0,00	0,00	13 546,55	20 512,64	20 512,64	78,75%	-5 534,36		
Усього		57 290,52	0,00	0,00	23 406,84	0,00	0,00	33 883,68	0,00	0,00	16 916,68	0,00	0,00	32 896,87	49 813,55	49 813,55	86,95%	-7 476,97		

Директор
"21" 02 2020 року

(підпис)


Бінд В.Є.
(прізвище, ім'я, по батькові)

1.4. Реконструкція, модернізація та будівництво будівель і споруд

тис. грн без ПДВ																				
№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план				Фактично профінансовано за звітний період											Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Відхилення	
		усього	електроенергія			теплоенергія			електроенергія					теплоенергія						усього
			доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=16-3		
1	Реконструкція баштової градирні №2 на ТЕЦ-6 (БМР) (UA-2019-03-04-001580-б)	15 185,00	0,00	0,00	5 556,96	0,00	0,00	9 628,04	0,00	0,00	3 369,59	0,00	0,00	6 552,64	9 922,23	9 922,23	65,34%	-5 262,77		
2	Технічне переоснащення димової труби Н = 270 м на ТЕЦ-6 (БМР) (UA-2019-01-30-000419-с)	20 000,00	0,00	0,00	7 778,00	0,00	0,00	12 222,00	0,00	0,00	2 043,15	0,00	0,00	3 973,20	6 016,35	3 225,06	30,08%	-13 983,65		
Усього		35 185,00	0,00	0,00	13 334,96	0,00	0,00	21 850,04	0,00	0,00	5 412,74	0,00	0,00	10 525,84	15 938,58	13 147,29	45,30%	-19 246,42		

Директор

21.02.2020 року



(підпис)

Біда В.С.

(прізвище, ім'я, по батькові)

1.5. Інше

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план				Фактично профінансовано за звітний період										Відсоток виконання з початку року	Вихилення	
		усього	електроенергія			теплоенергія			електроенергія			теплоенергія						усього
			доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=16-3
1	Технічне переозброєння відділів та цехів ТЕЦ-5 (Обладнання) UA-2019-03-28-000869-a; UA-2019-04-03-001674-a; UA-2019-02-19-001379-a; UA-2019-05-08-001815-a; UA-2019-04-05-001652-b; UA-2019-04-24-000416-c; UA-2019-10-17-002335-b)	484,86	0,00	0,00	202,67	0,00	0,00	282,19	0,00	0,00	166,52	0,00	0,00	323,82	490,34	490,34	101,13%	5,48
2	Технічне переозброєння відділів та цехів ТЕЦ-6 (Обладнання) UA-2019-02-19-001379-a; UA-2019-07-11-000888-c; UA-2019-10-17-002335-b; UA-2019-07-03-001543-a UA-2019-03-28-000869-a)	481,20	0,00	0,00	170,03	0,00	0,00	311,17	0,00	0,00	77,54	0,00	0,00	150,80	228,34	228,34	47,45%	-252,86
3	Технічне переозброєння спеціалізованих підрозділів ТЕЦ-5 (Обладнання) UA-2019-04-10-001136-b; UA-2019-04-01-000135-a; UA-2019-05-08-001815-a; UA-2019-04-24-000416-c; UA-2019-07-09-000448-c; UA-2019-09-17-001467-a)	2 666,47	0,00	0,00	1 114,59	0,00	0,00	1 551,89	0,00	0,00	842,50	0,00	0,00	1 638,37	2 480,87	2 480,87	93,04%	-185,60
Усього		3 632,53	0,00	0,00	1 487,29	0,00	0,00	2 145,24	0,00	0,00	1 086,57	0,00	0,00	2 112,98	3 199,55	3 199,55	88,08%	-432,98

Директор

 21.02.2020 року

Бінд В.С.
 (прізвище, ім'я, по батькові)

