

Додаток 2
Порядку формування інвестиційних
програм ліцензіатів з виробництва електричної
теплової енергії на теплоелектроцентралях
когенераційних установках
(пункт 5.1 розділу V)

Звіт щодо виконання інвестиційної програми				
Найменування ліцензіата	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»			
Прогнозний період	з	01.01.2020	до	31.12.2020

1. Загальний звіт з виконання інвестиційної програми за II квартал 2020 року

тис. грн без ПДВ

№	Складові інвестиційної програми	Річний план							Фактично профінансовано за звітний період							Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Відхилення
		усього	електроенергія (додаткові джерела)			теплоенергія			усього	електроенергія (додаткові джерела)			теплоенергія					
			додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація		додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=16-3
1	Реконструкція, модернізація та будівництво електротехнічного обладнання	18 159,76	0,00	0,00	6 963,95	0,00	0,00	11 195,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-18 159,76
2	Реконструкція, модернізація та будівництво теплотехнічного обладнання	69 910,06	0,00	0,00	26 809,29	0,00	0,00	43 100,77	0,00	0,00	7 433,36	0,00	0,00	11 950,45	19 383,81	0,00	27,73%	-50 526,25
3	Реконструкція, модернізація та будівництво загальностанційного обладнання	6 679,95	0,00	0,00	2 561,65	0,00	0,00	4 118,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-6 679,95
4	Реконструкція, модернізація та будівництво будівель і споруд	23 198,31	0,00	0,00	8 896,14	0,00	0,00	14 302,17	0,00	0,00	2 063,31	0,00	0,00	3 317,14	5 380,45	0,00	23,19%	-17 817,86
5	Інше	2 203,71	0,00	0,00	845,08	0,00	0,00	1 358,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,87	0,00%	-2 203,71
Усього		120 151,79	0,00	0,00	46 076,11	0,00	0,00	74 075,68	0,00	0,00	9 496,67	0,00	0,00	15 267,59	24 764,26	89,87	20,61%	-95 387,53

1.1. Реконструкція, модернізація та будівництво електротехнічного обладнання

тис. грн без ПДВ

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план						Фактично профінансовано за звітний період						Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Відхилення		
		усього	електроенергія (додаткові джерела)			теплоенергія			електроенергія (додаткові джерела)			теплоенергія					усього	
			додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток					амортизація
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=16-3
1	Реконструкція існуючих електролізних установок ЕУ-1, ЕУ-2 на ТЕЦ-5 (БМР)	17 848,00	0,00	0,00	6 844,40	0,00	0,00	11 003,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-17 848,00
2	Заміна акумуляторних батарей бл. ст.№1 та ЩПТ-1,2 з зарядними пристроями ТЕЦ-6 (ПВР) (UA-2020-03-04-004185-а)	311,76	0,00	0,00	119,55	0,00	0,00	192,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-311,76
Усього		18 159,76	0,00	0,00	6 963,95	0,00	0,00	11 195,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-18 159,76

1.2. Реконструкція, модернізація та будівництво теплотехнічного обладнання

тис. грн без ПДВ

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план						Фактично профінансовано за звітний період						Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Відхилення		
		усього	електроенергія (додаткові джерела)			теплоенергія			усього	електроенергія (додаткові джерела)			теплоенергія					
			додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація		додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування				прибуток	амортизація
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=16-3
1	Технічне переоснащення системи автоматичного регулювання для турбоагрегату Т-250/300-240 бл. ст. №3 включно з АСР котельного та турбінного відділення ТЕЦ-5 (ПВР) (UA-2020-03-04-004225-а)	906,82	0,00	0,00	347,75	0,00	0,00	559,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-906,82
2	Технічне переоснащення системи контролю і керування енергоблоку ст.№1 ТЕЦ-5 (БМР) (UA-2020-02-25-001050-б)	24 701,20	0,00	0,00	9 472,48	0,00	0,00	15 228,72	0,00	0,00	2 862,90	0,00	0,00	4 602,62	7 465,52	0,00	30,22%	-17 235,68
3	Технічне переоснащення системи автоматичного регулювання для турбоагрегату Т-100 енергоблоку ст. №2 ТЕЦ-5 (БМР) (UA-2020-03-30-000080-б)	24 730,30	0,00	0,00	9 483,64	0,00	0,00	15 246,66	0,00	0,00	2 814,11	0,00	0,00	4 524,18	7 338,29	0,00	29,67%	-17 392,01
4	Технічне переоснащення системи автоматичного регулювання для турбоагрегату Т-250/300-240 бл. №1 включно з АСР котельного та турбінного відділення ТЕЦ-6 (ПВР) (UA-2020-03-04-004250-а)	906,82	0,00	0,00	347,75	0,00	0,00	559,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-906,82
5	Технічне переоснащення системи автоматичного регулювання для турбоагрегату Т-250/300-240 бл. №2 включно з АСР котельного та турбінного відділення ТЕЦ-6 (ПВР) (UA-2020-03-04-004332-а)	725,45	0,00	0,00	278,20	0,00	0,00	447,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-725,45
6	Технічне переоснащення системи автоматизованого температурного контролю металу (АТКМ) котла та турбіни енергоблоку ст. №2 ТЕЦ-6 (ПВР) (UA-2020-03-04-004405-а)	672,27	0,00	0,00	257,80	0,00	0,00	414,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-672,27
7	Технічне переоснащення систем контролю вібраційного стану енергоблоку ст.№2 ТЕЦ-6 (БМР) (UA-2020-03-19-001196-с)	11 875,50	0,00	0,00	4 554,05	0,00	0,00	7 321,45	0,00	0,00	1 150,45	0,00	0,00	1 849,55	3 000,00	0,00	25,26%	-8 875,50
8	Реконструкція блочно-модульного управління неоперативних панелей блоку ст. №1 ТЕЦ-6 (БМР) (UA-2020-03-12-000825-с)	5 391,70	0,00	0,00	2 067,62	0,00	0,00	3 324,08	0,00	0,00	605,90	0,00	0,00	974,10	1 580,00	0,00	29,30%	-3 811,70
Усього		69 910,06	0,00	0,00	26 809,29	0,00	0,00	43 100,77	0,00	0,00	7 433,36	0,00	0,00	11 950,45	19 383,81	0,00	27,73%	-50 526,25

1.3. Реконструкція, модернізація та будівництво загальностанційного обладнання

тис. грн без ПДВ

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план							Фактично профінансовано за звітний період							Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Відхилення
		усього	електроенергія (додаткові джерела)			теплоенергія			усього	електроенергія (додаткові джерела)			теплоенергія					
			додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація		додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=16-3
1	Технічне переоснащення системи регулювання тиску природного газу (заміна регуляторів на ГРП з реконструкцією будівлі) ТЕЦ-5 (ПВР) (UA-2020-03-04-004203-а)	435,79	0,00	0,00	167,12	0,00	0,00	268,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-435,79
2	Улаштування протипожежних поясів в кабельних трасах ТЕЦ-5 (БМР)	1 507,50	0,00	0,00	578,10	0,00	0,00	929,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-1 507,50
3	Технічне переоснащення насосної станції пінного пожежогасіння мазутного господарства ТЕЦ-6 (ПВР)	177,16	0,00	0,00	67,94	0,00	0,00	109,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-177,16
4	Технічне переоснащення насосної станції питного водопостачання ТЕЦ-6 (БМР)	3 052,00	0,00	0,00	1 170,39	0,00	0,00	1 881,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-3 052,00
5	Улаштування протипожежних поясів в кабельних трасах ТЕЦ-6 (БМР)	1 507,50	0,00	0,00	578,10	0,00	0,00	929,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-1 507,50
Усього		6 679,95	0,00	0,00	2 561,65	0,00	0,00	4 118,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-6 679,95

1.4. Реконструкція, модернізація та будівництво будівель і споруд

тис. грн без ПДВ

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план							Фактично профінансовано за звітний період							Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Відхилення
		усього	електроенергія (додаткові джерела)			теплоенергія			усього	електроенергія (додаткові джерела)			теплоенергія					
			додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація		додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=16-3
1	Технічне переоснащення огорожі з заміною 446 погонних метрів залізобетонних панелей, відновленням охоронної сигналізації та комунікацій ТЕЦ-5 (БМР) (UA-2020-03-12-002539-а)	2 885,28	0,00	0,00	1 106,45	0,00	0,00	1 778,83	0,00	0,00	241,61	0,00	0,00	388,44	630,05	0,00	21,84%	-2 255,23
2	Технічне переоснащення системи технічного водопостачання проммайданчика ТЕЦ5 (внутрішній будмайданчик) (БМР) (UA-2020-03-12-002655-а)	729,70	0,00	0,00	279,83	0,00	0,00	449,87	0,00	0,00	54,72	0,00	0,00	87,98	142,70	0,00	19,56%	-587,00
3	Технічне переоснащення димової труби висотою 270 м на ТЕЦ-6 (2-й етап) (БМР) (UA-2020-03-19-000919-с)	19 583,33	0,00	0,00	7 509,86	0,00	0,00	12 073,47	0,00	0,00	1 766,98	0,00	0,00	2 840,72	4 607,70	0,00	23,53%	-14 975,63
Усього		23 198,31	0,00	0,00	8 896,14	0,00	0,00	14 302,17	0,00	0,00	2 063,31	0,00	0,00	3 317,14	5 380,45	0,00	23,19%	-17 817,86

1.5. Інше

тис. грн без ПДВ

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план						Фактично профінансовано за звітний період						Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Відхилення		
		усього	електроенергія (додаткові джерела)			теплоенергія			усього	електроенергія (додаткові джерела)			теплоенергія					
			додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація		додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування				прибуток	амортизація
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=16-3
1	Технічне переозброєння відділів та цехів ТЕЦ-5 (Обладнання)	1 012,75	0,00	0,00	388,37	0,00	0,00	624,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,40	0,00%	-1 012,75
2	Технічне переозброєння відділів та цехів ТЕЦ-6 (Обладнання)	1 012,40	0,00	0,00	388,24	0,00	0,00	624,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,47	0,00%	-1 012,40
3	Технічне переозброєння спецпідрозділів КТЕЦ (Обладнання)	150,10	0,00	0,00	57,56	0,00	0,00	92,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-150,10
4	Технічне переозброєння навчального центру (Обладнання)	5,64	0,00	0,00	2,16	0,00	0,00	3,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-5,64
5	Придбання обладнання для селекторного, конференц-зв'язку (пульт настільний СВТ П+(V8.2))	22,82	0,00	0,00	8,75	0,00	0,00	14,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-22,82
Усього		2 203,71	0,00	0,00	845,08	0,00	0,00	1 358,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,87	0,00%	-2 203,71