

Додаток 2
Порядку формування інвестиційних програм ліцензіатів з виробництва електричної теплової енергії на теплоелектроцентралях когенераційних установках (пункт 5.1 розділу V)

Звіт щодо виконання інвестиційної програми				
Найменування ліцензіата	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»			
Прогнозний період	з	01.01.2021	до	31.12.2021

1. Загальний звіт з виконання інвестиційної програми за I квартал 2021 року

тис. грн без ПДВ

№	Складова інвестиційної програми	Річний план						Фактично профінансовано за звітний період						Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Відхилення			
		Усього	додаткові джерела			теплоенергія			усього	додаткові джерела			теплоенергія						
			додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація		додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування				прибуток	амортизація	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=16-3	
1	Реконструкція, модернізація та будівництво електротехнічного обладнання	20 520,83	0,00	0,00	10 842,12	0,00	0,00	9 678,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-20 520,83
2	Реконструкція, модернізація та будівництво теплотехнічного обладнання	16 292,10	0,00	0,00	8 607,89	0,00	0,00	7 684,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-16 292,10
3	Реконструкція, модернізація та будівництво загальностанційного обладнання	21 356,22	0,00	0,00	11 283,50	0,00	0,00	10 072,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-21 356,22
4	Реконструкція, модернізація та будівництво будівель і споруд	5 633,78	0,00	0,00	2 976,59	0,00	0,00	2 657,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-5 633,78
5	Інше	2 853,37	0,00	0,00	1 507,57	0,00	0,00	1 345,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-2 853,37
Усього		66 656,30	0,00	0,00	35 217,67	0,00	0,00	31 438,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-66 656,30

1.1. Реконструкція, модернізація та будівництво електротехнічного обладнання

тис. грн без ПДВ

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план						Фактично профінансовано за звітний період						Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Відхилення		
		усього	додаткові джерела			теплоенергія			усього	додаткові джерела			теплоенергія					
			додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація		додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування				прибуток	амортизація
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=16-3
1	Реконструкція кабельних зв'язків 35кВ між трансформаторами Т-2А, Т-2Б та кабельною збіркою бл.2 ТЕЦ-5 м.Київ, вул. Промислова, 4 (ПВР)	162,84	0,00	0,00	86,04	0,00	0,00	76,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-162,84
2	Реконструкція щитів 0,4кВ та силових збірок (комплектна трансформаторна підстанція ін №ТЦ5-10400020189/000, хімовдоочистки №1, хімовдоочистки № 2, мазутного господарства, комплектна трансформаторна підстанція заглибних насосів, насосної П підйому, очисних споруд) на ТЕЦ-5 м.Київ, вул. Промислова, 4 (ПВР)	385,80	0,00	0,00	203,84	0,00	0,00	181,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-385,80
3	Реконструкція трансформатора Т-30 зі збільшенням потужності з 32000 кВА до 40000 кВА ТЕЦ-5 м. Київ, вул. Промислова, 4 (ПВР)	108,35	0,00	0,00	57,25	0,00	0,00	51,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-108,35
4	Реконструкція трансформаторів напруги на відкритому розподільчому пристрої 110/330кВ ТЕЦ-6 м. Київ, вул. Пухівська, 1а (ПВР)	188,00	0,00	0,00	99,33	0,00	0,00	88,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-188,00
5	Технічне переоснащення системи збудження Г-1 ТВВ-320 бл. 1 на ТЕЦ-6 (БМР)	19 675,84	0,00	0,00	10 395,68	0,00	0,00	9 280,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-19 675,84
Усього		20 520,83	0,00	0,00	10 842,12	0,00	0,00	9 678,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-20 520,83

1.2. Реконструкція, модернізація та будівництво теплотехнічного обладнання

тис. грн без ПДВ

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план						Фактично профінансовано за звітний період						Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання ³ початку року	Відхилення		
		усього	додаткові джерела			теплоенергія			усього	додаткові джерела			теплоенергія					
			додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація		додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування				прибуток	амортизація
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=16-3
1	Реконструкція системи автоматизованого температурного контролю металу (АТКМ) котла та турбіни енергоблоку ст. №2 ТЕЦ-6 (БМР)	12 108,80	0,00	0,00	6 397,65	0,00	0,00	5 711,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-12 108,80
2	Технічне переоснащення системи вібраційного стану енергоблоків ст.№ 1 (2) ТЕЦ-6, м. Київ (БМР)	4 183,30	0,00	0,00	2 210,24	0,00	0,00	1 973,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-4 183,30
Усього		16 292,10	0,00	0,00	8 607,89	0,00	0,00	7 684,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-16 292,10

1.3. Реконструкція, модернізація та будівництво загальностанційного обладнання

тис. грн без ПДВ

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план							Фактично профінансовано за звітний період							Усього	Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Відхилення
		Усього	додаткові джерела			теплоенергія			Усього	додаткові джерела			теплоенергія						
			додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація		додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=16-3	
1	Реконструкція енергоблоків ТЕЦ-5 з впровадженням загальностанційної системи моніторингу та участі в регулюванні частоти і потужності м. Київ, вул. Промислова, 4 (ПВР)	760,20	0,00	0,00	401,65	0,00	0,00	358,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-760,20	
2	Реконструкція блочного щита керування №1 на ТЕЦ-5 м.Київ, вул. Промислова, 4 (ПВР)	1 800,00	0,00	0,00	951,02	0,00	0,00	848,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-1 800,00	
3	Реконструкція системи відеоспостереження периметру ТЕЦ-5 м.Київ, вул. Промислова, 4 (ПВР)	245,80	0,00	0,00	129,87	0,00	0,00	115,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-245,80	
4	Реконструкція системи регулювання тиску природного газу (заміна регуляторів на газорозподільчому пункті з реконструкцією будівлі) ТЕЦ-5 (БМР)	17 232,72	0,00	0,00	9 104,86	0,00	0,00	8 127,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-17 232,72	
5	Реконструкція схеми подачі газу на ТЕЦ-6 м. Київ, вул. Пухівська, 1а (ПВР)	630,00	0,00	0,00	332,86	0,00	0,00	297,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-630,00	
6	Реконструкція залізобетонних газоходів енергоблоків № 1, 2 (з проведенням обстеження) ТЕЦ-6 м. Київ, вул. Пухівська, 1а (ПВР)	400,00	0,00	0,00	211,34	0,00	0,00	188,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-400,00	
7	Реконструкція системи відеоспостереження периметру ТЕЦ-6 м.Київ, вул. Пухівська, 1а (ПВР)	287,50	0,00	0,00	151,90	0,00	0,00	135,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-287,50	
Усього		21 356,22	0,00	0,00	11 283,50	0,00	0,00	10 072,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-21 356,22	

1.4. Реконструкція, модернізація та будівництво будівель і споруд

тис. грн без ПДВ

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план							Фактично профінансовано за звітний період							Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Відхилення
		усього	додаткові джерела			теплоенергія			усього	додаткові джерела			теплоенергія					
			додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація		додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=16-3
1	Технічне переоснащення системи пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу будівлі гуртожитку СП "КИЇВСЬКІ ТЕЦ" (БМР)	1 004,00	0,00	0,00	530,46	0,00	0,00	473,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-1 004,00
2	Реконструкція градинні № 1 ТЕЦ-6 м.Київ, вул.Пухівська 1а (ПВР)	725,00	0,00	0,00	383,05	0,00	0,00	341,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-725,00
3	Реконструкція системи пожежної сигналізації та керування евакуацією в спорткомплексі на ТЕЦ-6 м.Київ, вул.Пухівська 1а (ПВР)	73,98	0,00	0,00	39,09	0,00	0,00	34,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-73,98
4	Реконструкція баштової градинні № 2 на ТЕЦ-6 (БМР)	3 830,80	0,00	0,00	2 023,99	0,00	0,00	1 806,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-3 830,80
Усього		5 633,78	0,00	0,00	2 976,59	0,00	0,00	2 657,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-5 633,78

1.5. Інше

тис. грн без ПДВ

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план						Фактично профінансовано за звітний період						Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Відхилення		
		усього	додаткові джерела			теплоенергія			усього	додаткові джерела			теплоенергія					
			додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація		додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування				прибуток	амортизація
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=16-3
1	Технічне переозброєння відділів та цехів ТЕЦ-5 м. Київ, вул. Промислова, 4	174,86	0,00	0,00	92,39	0,00	0,00	82,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-174,86
2	Технічне переозброєння відділів та цехів ТЕЦ-6 м. Київ, вул. Пухівська, 1а	689,17	0,00	0,00	364,12	0,00	0,00	325,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-689,17
3	Технічне переозброєння верстатного парку "КИЇВСЬКІ ТЕЦ" СП	1 989,34	0,00	0,00	1 051,06	0,00	0,00	938,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-1 989,34
Усього		2 853,37	0,00	0,00	1 507,57	0,00	0,00	1 345,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-2 853,37